



Unione Europea



Regione Calabria



Ministero delle Politiche agricole,  
alimentari e forestali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE CALABRIA 2007–2013  
**Progetti di Sviluppo Rurale**  
**QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E  
DIVERSIFICAZIONE DELL' ECONOMIA RURALE**

ASSE 3 MISURA 323  
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

**COMUNE DI DECOLLATURA**

*Provincia di Catanzaro*

Progetto definitivo-esecutivo di Ristrutturazione di un fabbricato sito  
in Piazza Della Vittoria da destinare a “Museo della civiltà contadina”

***Intervento strutturale di miglioramento sismico per sostituzione  
ed integrazione di un edificio pubblico destinato a museo  
esistente con struttura in muratura – classe d'uso II***

TAV. 23

Cronoprogramma

Il Sindaco

Il Responsabile dell'Area Tecnica (R.U.P.)

Il Progettista e DLL

	<b>Attività</b>	<b>Durata</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>G/</b>	<b>Nota</b>
<b>1</b>	Recinzione con elementi in ferro e rete metallica	2 g	01/04/2015	02/04/2015	2 g	
<b>2</b>	Demolizione di solaio in latero cemento	8 g	03/04/2015	10/04/2015	6 g	
<b>3</b>	Montaggio controsoffitti in legno	8 g	15/05/2015	22/05/2015	6 g	
<b>4</b>	Rimozione di scossaline canali di gronda e pluviali	1 g	13/04/2015	13/04/2015	1 g	
<b>5</b>	Smontaggio tetto in legno senza capriate	10 g	13/04/2015	22/04/2015	8 g	
<b>6</b>	Demolizione di intonaco esterno	5 g	25/05/2015	29/05/2015	5 g	
<b>7</b>	Demolizione di intonaco interno	5 g	01/06/2015	05/06/2015	5 g	
<b>8</b>	Demolizione di tramezzi	2 g	08/06/2015	09/06/2015	2 g	
<b>9</b>	Demolizione di massetto	3 g	10/06/2015	12/06/2015	3 g	
<b>10</b>	Rimozione di infissi esterni	2 g	15/06/2015	16/06/2015	2 g	
<b>11</b>	Riprese di murature (cuci-scuci)	6 g	17/06/2015	22/06/2015	4 g	
<b>12</b>	Posa di manto di copertura in tegole	16 g	30/04/2015	15/05/2015	1...	
<b>13</b>	Muratura in blocchi forati	2 g	23/06/2015	24/06/2015	2 g	
<b>14</b>	Tinteggiatura pareti esterne	5 g	17/08/2015	21/08/2015	5 g	
<b>15</b>	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullopenello	7 g	20/08/2015	26/08/2015	5 g	
<b>16</b>	Realizzazione di impianto elettrico	5 g	06/07/2015	10/07/2015	5 g	
<b>17</b>	Realizzazione dell'impianto idrico sanitario	8 g	26/06/2015	03/07/2015	6 g	
<b>18</b>	Realizzazione di impianto antintrusione e controlli accessi	2 g	13/07/2015	14/07/2015	2 g	
<b>19</b>	Ponteggio metallico fisso	2 g	09/04/2015	10/04/2015	2 g	
<b>20</b>	Realizzazione delle tubazioni per la climatizzazione	3 g	15/07/2015	17/07/2015	3 g	
<b>21</b>	Montaggio infissi esterni in metallo	2 g	30/07/2015	31/07/2015	2 g	
<b>22</b>	Preparazione ed applicazione di intonaci	17 g	20/07/2015	05/08/2015	5 g	
<b>23</b>	Montaggio converse, canali e scossaline	3 g	29/04/2015	01/05/2015	3 g	
<b>24</b>	Levigatura pavimenti	2 g	06/08/2015	07/08/2015	2 g	
<b>25</b>	Pavimenti di varia natura	3 g	27/07/2015	29/07/2015	3 g	
<b>26</b>	Cordolo in cemento gettato in opera	9 g	22/04/2015	30/04/2015	7 g	
<b>27</b>	Giardinaggio ed opere affini	5 g	24/08/2015	28/08/2015	5 g	
<b>28</b>	Smobilizzo del cantiere	4 g	28/08/2015	31/08/2015	2 g	









